KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/140020064
Dana 19.06.2024
Sad

KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

| | Naziv | Adresa | PIB | Matični broj | Tekući račun | Banka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Izvođač:** | **Karin Komerc MD doo** | Novosadski put 128, Novi Sad | 103726184 | 20009233 | 325-9500700187404-98 | OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD |
| **Naručilac:** | **SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD** | Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd | 112302292 | 29508739 | 385-0202050005095-64 | BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD |

# SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

## 3. Privremena situacija 989-848-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

**Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)**

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naruèioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.17 Naš broj: 01/230046593 od 04.12.2023 Br. Naruèioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-014 od 04.12.2023

| | OSNOVICA (USD) | PDV (20%) | UKUPNO (USD) |
|---|---|---|---|
| **Ukupno ugovoreni radovi (USD):** | **257.919,18 USD** | **0,00** | **257.919,18 USD** |
| **Izvedeno ukupno:** | **194.041,50 USD** | **0,00 USD** | **194.041,50 USD** |
| Izvedeno u prethodnim: | 184.407,31 USD | 0,00 USD | 184.407,31 USD |
| Izvedeno u ovoj: | 9.634,19 USD | 0,00 USD | 9.634,19 USD |
| **Izvedeno ukupno po stopi 0%:** | **194.041,50 USD** | **0,00 USD** | **194.041,50 USD** |
| Izvedeno u prethodnim po stopi 0%: | 184.407,31 USD | 0,00 USD | 184.407,31 USD |
| Izvedeno u ovoj po stopi 0%: | 9.634,19 USD | 0,00 USD | 9.634,19 USD |
| **Ukupno opravdan avans:** | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Opravdani avans po preth. situacijama: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Opravdani avans po ovoj situaciji: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **ZADRZAVANJE po svim -5,00%** | 9.702,08 USD | 0,00 USD | 9.702,08 USD |
| ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00% | 9.220,37 USD | 0,00 USD | 9.220,37 USD |
| ZADRZAVANJE po ovoj -5,00% | 481,71 USD | 0,00 USD | 481,71 USD |
| **UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)** | 9.152,48 USD | 0,00 USD | 9.152,48 USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ukupno uplaćeni avans: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Preostali avans za sledeće situacije: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

**Napomena:** *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |

## The additional works - Dodatni radovi

### A. Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Landscaping works at Subotica-corner plot / Radovi na uređenju u Subotici-ugaona parcela | pauš | 7.168,50 | 1,00 | 7.168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela - ukupno** | | | | | **7.168,50** | | **0,00** | | **0,00** | |

### B. Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | Works on retaining wall at km 176+274 / Radovi na potpornom zidu na km 176+274 | pauš | 175.753,08 | 1,00 | 175.753,08 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 131.814,81 | |
| **Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274 - ukupno** | | | | | **175.753,08** | | **0,00** | | **131.814,81** | |

### C. Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1 | Works on relocation and protection at electric power 20 kV in km 176+274 / Radovi na izmeštanju i zaštiti na elektroenergetici 20 kV u km 176+274 | pauš | 13.707,50 | 1,00 | 13.707,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13.707,50 | |
| **Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija - ukupno** | | | | | **13.707,50** | | **0,00** | | **13.707,50** | |

### D. Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | Works on internal plumbing installations in the Naumovićevo station building / Radovi na unutrašnjim vodovodnim instalacijama u staničnoj zgradi Naumovic?evo | pauš | 22.405,10 | 1,00 | 22.405,10 | 0,43 | 9.634,19 | 0,43 | 9.634,19 | |
| **Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo - ukupno** | | | | | **22.405,10** | | **9.634,19** | | **9.634,19** | |

### E. Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1 | Works on knocking and removal larssen piles and lowering of the underground water level at Km177+857 / Radovi na pobijanju i uklanjanju larssen talpi i spuštanju nivoa podzemnih voda na Km177+857 | pauš | 38.885,00 | 1,00 | 38.885,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 38.885,00 | |
| **Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka - ukupno** | | | | | **38.885,00** | | **0,00** | | **38.885,00** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno :** | | | | | **257.919,18** | | **9.634,19** | | **194.041,50** | |

## Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

| Oznaka | Predmer/Vrsta | Po ovoj (USD) | Ukupno (USD) |
|---|---|---|---|
| TR-848-2024-1 | The additional works - Dodatni radovi | 9.634,19 | 194.041,50 |
| A. | Landscaping at Subotica-corner plot/Uređenje u Subotici-ugaona parcela | | |
| B. | Retaining wall at km 176+274/Potporni zid na km 176+274 | | 131.814,81 |
| C. | Relocation and protection electrical installations/Izmeštanje i zaštita elektro instalacija | | 13.707,50 |
| D. | Internal plumbing installations-Naumovicevo station/Unutrašnje vodovodne instalacije-stanica Naumovicevo | 9.634,19 | 9.634,19 |
| E. | Lowering groundwater levels of the underpass/Snižavanje nivoa podzemnih voda podvožnjaka | | 38.885,00 |
| Ukupno: | | 9.634,19 | 194.041,50 |

| Popusti, depoziti, zadržavanja: | Iznos (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
|---|---|---|---|
| ZADRZAVANJE | 9.702,08 | 0,00 | 9.702,08 |

## Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

| Stopa PDV-a: | SITUACIJA | | | KUMULATIVNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
| Izvedeno po stopi PDV-a 0,00% | 9.634,19 | 0,00 | 9.634,19 | 194.041,50 | 0,00 | 194.041,50 |
| Ukupno (USD): | 9.634,19 | 0,00 | 9.634,19 | 194.041,50 | 0,00 | 194.041,50 |